

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTEREITŐL

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

☎ 32/314-668; Fax: 32/422-386; E-mail: stpmhiv@nograd.net

Szám:44.860/2005.

Tájékoztató
a 2004-2005. évben benyújtott pályázatokról és a megvalósulás jelenlegi állásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk fejlesztési projektjei a 2001. évben elfogadott Salgótarján város fejlesztési koncepciójában megfogalmazott stratégiai célok megvalósítása érdekében, a Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszeréhez kapcsolódva kerülnek kidolgozásra.

A 2004-2005. évben benyújtott pályázatok is a három stratégiai cél elérését szolgálják.

I. A VÁROS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK:

1. Tehermentesítő út

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG), a Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. közreműködésével nyújtott be pályázatot a Környezetvédelmi és infrastrukturális Operatív Program (KIOP) támogatásának elnyerésére.

- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
KIOP támogatás	4.894.000
Egyéb támogatás (UFCE)	153.000
Saját erő (központi költségvetés)	1.631.000
Összesen	6.678.000

Önkormányzatunk szerepvállalása a partnerségi és gazdasági megállapodás alapján a területbiztosítás és a közvilágítás finanszírozása, melynek becsült értéke: 275.000 eFt
A beruházás közbeszerzési eljárás nyertesének ajánlata szerinti értéke: 5.717.000 eFt
A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, a befejezési határidő: 2007. október 30.

2. Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.
- Pályázati forrás megnevezése: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Térség- és Település-felzárkóztatási Célelőirányzat (TTFC)
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2004. március

- Finanszírozás szerkezete:

	eFt	
	Támogatási szerződés szerint	Ténylegesen felmerülő költségek
TRFC támogatás	93.000	93.000
Saját erő	17.000	14.002
Összesen	110.000	107.002

- A program műszaki tartalma:
 - villamos energiaellátás,
 - vízvezeték építés,
 - szennyvízelvezetés,
 - földgázellátás megvalósítása
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db nyílt közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezési munkák: Pannon-Forrás Kft.
 - műszaki vezetés és egyéb bonyolítási munkák: Salgó Vagyon Kft.
 - építési vállalkozási szerződés: DIAMIT Építő, Ipari , Szolgáltató és Befektetési Rt.
- A program befejezési határideje: 2005. május
- *A program jelenlegi állása: A beruházás 2005. évben megvalósult.*

3. Déli iparterület úthálózat fejlesztése

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.
- Pályázati forrás megnevezése: Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal, Vállalkozási Övezetek támogatására irányuló célelőirányzat (VÖC)
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2004. április
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	Ténylegesen felmerülő költségek
VÖC támogatás	121.015	121.015
Saját erő	13.447	19.710
Összesen	134.462	140.725

- A program műszaki tartalma:
 - út, járda építés,
 - csapadékvíz elvezetés
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db nyílt közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezési munkák: Pannon-Forrás Kft.
 - műszaki vezetés és egyéb bonyolítási munkák: Salgó Vagyon Kft.
 - építési vállalkozási szerződés: EGÚT Egri Útépítő Rt.
- A program befejezési határideje: 2005. május 30.
- *A program jelenlegi állása: A beruházás 2005. évben megvalósult.*

4. Gagarin Általános Iskola felújítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)
2.3. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése intézkedés
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. május 20.
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	2005.
	Támogatási szerződés szerint
ROP 2.3 támogatás	123.500
Saját erő	6.500
Összesen	130.000

- program műszaki tartalma
Pályázat szerinti:
 - egy szinten a külső nyílászárók cseréje / műanyag ablak., fémportál /,
 - új tetőszigetelés, villámvédelem.
 - Az épület akadálymentesítése /lépcsőjáró, lift, mozgáskorlátozott vizesblokk/
 - Az emeleti szinten burkolatok cseréje.
 - Az épület minden helyiségében festés-mázolás.
 - Épületgépészeti vezetékek, berendezési tárgyak felújítása, cseréje. Villamos hálózat javítása, cseréje.
- Pályázat által nem támogatott műszaki tartalom:
 - másik szinten is a külső nyílászárók cseréje
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - közbeszerzési eljárások: 1 db hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a kivitelező kiválasztására, 1 db nyílt eljárás az árubeszerzésre
 - szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Bara- Guzsaly Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Quadrat Kft.
 - kivitelezés: Karancs-Épker Kft.,
 - árubeszerzés: Albacomp Rt.,- multimédiás terem
Balázs-Diák Kft.- bútorzat
- A program befejezési határideje: 2005. december 31.
- **A program jelenlegi állása:**
*Az épület felújítás műszaki átadás-átvétele a szerződés szerinti teljesítési határidőben (2005. szeptember 9.) elkezdődött és szeptember 19-én eredményesen befejeződött.
Az árubeszerzés teljesítési határideje: 2005 .október 14.
A közbeszerzési eljárások lefolytatása után a támogatási szerződés szerinti összegek változtak. A program pénzügyi lezárása folyamatban van.*

5. Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Hétközi Diákotthon felújítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.

- Pályázati forrás megnevezése: „Információs technológia az Általános Iskolákban” Phare program
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2004. augusztus 31.
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
PHARE támogatás	32.637
Kormányzati támogatás	28.438
Saját erő	6.786
Összesen	67.861

- A program műszaki tartalma
Pályázat szerinti tartalom:
 - Az épület vizesedésének megszüntetése, 1500 fm hosszúságban szilikofob anhydro vegyi falszigetelés.
 - Az épület középső szárnyának tetőfedésének cseréje. A meglévő tetőfedés felújítása 30 % cseréppótlással. Bádóg szerkezet kicserélése.
 - Akadálymentesítés, vizesblokk kialakítás. Festés-mázolás. Dohányzó helyiség kialakítása.
 - Szennyvíz, csapadékvíz rendszer felújítása, cseréje.
 - Melléképületben a tanterem felújítása, nyílászárók cseréjével.
 - Számítástechnikai terem kialakítása

A pályázatban eredetileg nem szereplő műszaki tartalom az összberuházás értékét nem módosította, ezért a szerződő hatóság jóváhagyta az alábbi munkák megvalósítását is a támogatás értékéből:

 - Központi fűtés javítás
 - Számítógépes tanterem szigetelése
 - Eresz és homlokdeszka mázolása
 - Közlekedőkön burkolat javítás
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 2 db nyílt közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, valamint az árubeszerzésre
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezési munkák: Regionál Kft.
 - közbeszerzési tenderdokumentáció összeállítása: KRF RT.
 - műszaki ellenőrzés: Quadrat Kft.
 - kivitelező: Nógrád „kas” Kft.
- A program befejezési határideje: 2006. szeptember 30.
- **A program jelenlegi állása:**
Az épület felújítására vonatkozó műszaki átadás-átvétel a szerződés szerinti teljesítési határidőben (2005. augusztus 25.) elkezdődött és szeptember 12-én eredményesen befejeződött
Az árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

6. Városmarketing stratégia készítése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács TFC keret
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. január 31.
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
támogatás	5.000
Saját erő	2.000
Összesen	7.000

- A program tartalma:
A stratégia elkészítésének célja egy olyan várospolitikai eszköz megalkotása, amely a fejlesztés irányainak, tartalmi súlypontjainak és marketing szemléletű kommunikációs technikáinak meghatározásával elősegíti a város versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének javítását.
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű közbeszerzési eljárás
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - stratégia elkészítése: Lénia 2 Kft.-vel vállalkozási szerződés került megkötésre, melynek értelmében a stratégia elkészítésének határideje: 2005. július 15.
- A program befejezési határideje: 2005. december
- **A program jelenlegi állása:**
Az elkészült anyaggal kapcsolatban egyeztetés történt, melynek eredményeképpen a további átdolgozás vált szükségessé.

7. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola tetőfelújítás

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: folyamatban van
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
CÉDE támogatás	11.000
Saját erő	2.054
Összesen	13.054

- program műszaki tartalma:
 - tornaterem tetőszigetelés felújítás
 - főépület tetőszigetelés javítás
 - üveg felülvilágító felújítása II. ütem
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:

- kivitelező: Nógrád „kas” Kft.
- A program befejezési határideje: 2005. december 31.
- **A program jelenlegi állása: a kivitelezés folyamatban van, műszaki átadás-átvétel 2005. október 15.**

8. Kompetencia Központ létrehozása

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: PEA II.
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. szeptember 29.
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
PEA támogatás	7.262,5
Saját erő	3.112,5
Összesen	10.375

- program műszaki tartalma
 - Salgótarjáni AKKC programhoz kapcsolódó járműmechanikai K+F intézet gyártó bázisának technológiai tervezése
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: -
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Trigon Electronmica Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
- A program befejezési határideje: 2005. november 15.
- **A program jelenlegi állása: A technológiai tervezés folyamatban van**

9. Turisztikai kerékpárút megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

- Pályázat benyújtásának éve: 2005. szeptember
- Pályázati forrás megnevezése: PEA II.
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. szeptember 29.
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
PEA II támogatás	7.350
Saját erő Többcélú társulás	3.150
- ebből Salgótarján M.J.V. Önkormányzatát terhelő saját erő	882
Összesen	10.500

- program műszaki tartalma:
 - Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása, - mint gesztor - a Szécsényi Kistérséggel partnerségben pályázatot nyújt be az Észak-Kelet Cserhát vidéki térségi turisztikai kerékpár körút előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére az Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Pályázat Előkészítő Alapra (PEA II.).

A tervezett kerékpárút a Salgótarján északi részén kialakítandó turisztikai bázist kötné össze az Ipolytarnóccal, Hollókővel, valamint a salgótarjáni és szécsényi kistérségben található Cserhát vidéki településekkel, elsősorban a helyi turisztikai vonzerők elérhetőségét biztosítva

- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
A beruházást a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása bonyolítja.
- A program befejezési határideje: 2005. november 15.
- *A program jelenlegi állása: A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban van.*

10. TISZK infrastrukturális feltételeinek javítása – HEFOP 3.2.2

A pályázat támogatásban nem részesült.

11. TISZK infrastrukturális feltételeinek javítása – HEFOP 4.1.1

A pályázat támogatásban nem részesült.

II. MINŐSÉGI ÉLET FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK

1. „Tér a városban – Város a térben” Városközpont rekonstrukció I. ütem

- Pályázat benyújtásának éve: 2003
- Pályázati forrás megnevezése: Phare „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése”
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: A VÁTI Kht-val, mint szerződő hatósággal 2004. július 16.-án került megkötésre a támogatási szerződés
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti költségek
Phare támogatás	420.180
Kormányzati támogatás	336.083
Saját erő	84.029
Járulékos költségek(tervezés, műszaki bonyolítás)	27.125
Összesen	867.417

- program műszaki tartalma
A program keretében kidolgozott projekt Salgótarján városközpont rekonstrukciójának I. ütemét jelenti, melynek célterülete:
A Fő térnek a Rákóczi út, Karancs Szálloda, József Attila Művelődési Ház, Pécskő 13.-as jelű épület, valamint a Pécskő út által határolt terület.
Tartalmi elemei:
 - Fejlesztési területen közműkiváltások, fejlesztések,
 - Új térburkolat készítés
 - Díszkút létesítés, utcabútorok kihelyezése

- Zöldterületek átépítése, fejlesztése
- JAMK épületének felújítása, átalakítása kulturális és konferencia központtá, az új funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (tolmács berendezések, multimédiás eszközök)
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 2 db nyílt eljárás tervezésekre (közterület, JAMK), 1 db hirdetménnyel induló egyszerű eljárás a szakértői segítségnyújtásra, 1 db nyílt eljárás a műszaki bonyolító kiválasztására, 2 db nyílt eljárás a kivitelezők kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: közterület- Gerő-Szabó Kft
JAMK- Regionális Kft.
 - könyvvizsgálat: Mesterné Berta Ildikó
 - műszaki bonyolítás: Nomber Kft.
 - szakértői segítségnyújtás: Pro-Vital 2000 Kft.
 - kivitelezés: közterület- Reneszánsz Rt.
JAMK- folyamatban van
- A program befejezési határideje: 2006. szeptember 30.
- **A program jelenlegi állása:**
 - a) **A Közterület kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2005. szeptember 12. –én aláírásra került, munkaterület átadás 2005. szeptember 19-én megtörtént. Szerződés szerint a kivitelezőnek I. ütemben a Rákóczi úti járdát és szegélyt kell elkészíteni 2005. november 30-ig. A kivitelezés befejezési határideje: 2006. július 31.**
 - b) **József Attila Művelődési Központ felújítása:**
A József Attila Művelődési Központ kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2005. szeptember 23-án megjelent
Az ajánlatok bontásának tervezett időpontja: 2005. november 17.
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2005. december 1.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2005. december 9.
A felújítás várható befejezési határideje: 2006. augusztus 30.

2. Teret a jövőnek – Salgótarján városközpont rekonstrukció II. ütem

- Pályázat benyújtásának éve: 2005
- Pályázati forrás megnevezése: PEA II.
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. május
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	2005.	
	Támogatási szerződés szerint	Ténylegesen felmerülő költségek
PEA II támogatás	28.200	13.597,5
Saját erő	13.800	5.827,5
Összesen	42.000	19.425

A megvalósításához elnyert 28.200.000 Ft támogatásból 14.602.500 Ft támogatásról a Közgyűlés 2005. szeptember 29-i döntése értelmében az önkormányzat lemondott.

- program műszaki tartalma:
 - megvalósíthatósági tanulmány,
 - engedélyezési terv
 - kiviteli terv készítése
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű közbeszerzési eljárás
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - stratégia elkészítése: KRF Rt.
 - engedélyezési és kiviteli terv: GERŐ-Szabó Kft.
- A program befejezési határideje: 2005. október 15.
- **A program jelenlegi állása: A megvalósíthatósági tanulmány, valamint a tervek elkészítése folyamatban van**

3. Városi Sportcsarnok felújítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC, Nemzeti Sporthivatal
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: TRFC 2005. május 18.
Nemzeti Sporthivatal: 2005. július
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	eFt
Nemzeti Sporthivatal támogatás		350.000
TRFC támogatás		95.000
Saját erő		55.000
Összesen		500.000

- program műszaki tartalma
 - a meglévő sportcsarnok donga boltozatának cseréje,
 - a nemzetközi sportesemények rendezésére is alkalmas küzdőtér kerül megvalósításra. Kb 1500 fő befogadására lesz alkalmas sportcsarnok. A vizesblokkok száma nő a befogadó képesség bővülésének megfelelően.
 - Átépitésre kerül az épület elektromos, épületgépészeti vezetékai, berendezési tárgyai. Kiepitésre kerül az épület mögötti támfal.
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás a tervező kiválasztására, várható még 1 db nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Triskell Kft., tervezési határidő: 2005. november 3.
- A program befejezési határideje: 2006. december
- **A program jelenlegi állása:**
Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése folyamatban van.

4. Apolló Center - Mozi kialakítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2003
- Pályázati forrás megnevezése: KITA pályázat
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2004. július 22.
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
KITA támogatás	55.500
Saját erő	6.167
Összesen	61.667

- program műszaki tartalma
 - 105 férőhelyes mozi terem kialakítása, Vb fal megépítése a meglévő mozi teremben.
 - Épületgépészeti, villamos vezetékek átalakítása, felújítása, bővítése.
 - Az épület akadálymentesítése, 1 db akadálymentes wc-mosdó kialakítása.
 - A tervezett mozi terem helyiségének klíma kialakítása.
 - „Vetítés technika”
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 2 db nyílt eljárás, a tervező, valamint a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Tretainstall Kft.
 - kivitelezés: S-K-GY Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Salgó Vagyon kFt.
- A program befejezési határideje: 2005. november 30.
- *A program jelenlegi állása: Kivitelezés folyamatban van, vállalkozói szerződés szerinti befejezési határidő: 2005. november 25.
A közbeszerzési eljárások lefolytatása után a támogatási szerződés szerinti összegek változtak. A program pénzügyi lezárása folyamatban van.*

5. Városi Tanuszoda

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: folyamatban van
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
TRFC támogatás	90.000
Saját erő	10.000
Összesen	100.000

- program műszaki tartalma
 - Épület akadálymentesítése / lift az épület előterében, vizesblokkok kialakítása, a meglévő fa nyílászárók cseréje/
 - Külső homlokzat javítása, fém nyílászárók cseréje.
 - Épületgépészeti, villamos vezetékek, berendezések felújítása cseréje, új klíma kialakítás.
 - Helyiségek festése-mázolása.
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű közbeszerzési eljárás a tervező kiválasztására, 1 db nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására (a tervek elkészítését követően)
 - o szerződéses jogviszonyok: szerződés még nem került megkötésre
- A program befejezési határideje: 2006. december
- *A program jelenlegi állása: Tendertervre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.*

6. Távolsági buszpályaudvar rekonstrukciója

-Pályázat benyújtásának éve: 2004.

- Pályázati forrás megnevezése: ROP 2.1.3 „Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása”
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. június
- Finanszírozás szerkezete

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
ERFA támogatás	239.965
Kormányzati támogatás	48.005
Saját erő	31.997
Összesen:	319.967

Partnerségi megállapodás keretében az önkormányzat és a Nógrád Volán Rt. közösen vállalja a projekt megvalósítását.

- a program műszaki tartalma:
 - 1600 m²-rel bővül a pályaudvar kiépített, illetve le- és felszálló területe
 - új elrendezésű beállók kerülnek kialakításra
 - mozgáskorlátozottak mozgásának akadálytalan biztosítása
 - korszerű forgalomirányítási és információs rendszer kialakítása

-Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:

- közbeszerzési eljárások: 1db egyszerű eljárás lezajlott a közbeszerzési bonyolító kiválasztására, 1 db egyszerű eljárás folyamatban van a műszaki, pénzügyi bonyolító kiválasztására, várható még 1 db nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
- szerződéses jogviszonyok:
 - közbeszerzés bonyolítása: Okfon Rt.

- kiviteli terv készítése: Taba Benő tervezővel a megállapodás megkötése folyamatban van
- műszaki, pénzügyi bonyolító: folyamatban van

A program befejezési határideje: 2006. augusztus 30.

A program jelenlegi állása: Tendertervre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

7. 8 út felújítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2005
- Pályázati forrás megnevezése: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása” megnevezésű pályázat
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. szeptember
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	75.173
Saját erő	127.978
Összesen	203.151

- program műszaki tartalma
A pályázat burkolatjavításra, burkolatszélesítésre, valamint szegélypótlásra nyújtott támogatást. A pályázat feltételeként olyan munkák megvalósítását és saját forrásból történő finanszírozását is vállalta önkormányzatunk, amit a pályázat nem támogat (pl. csapadékvíz elvezetés).

a) Kinizsi Pál út burkolat felújítás

- Felújítás költsége: 29.345 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 9.930 eFt
 - szükséges saját erő: 19.415 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Egút Egri Útépítő Rt.

b) Damjanich út felújítása

- Felújítás költsége: 37.764 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 11.798 eFt
 - szükséges saját erő: 25.966 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:

- közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
- szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Egút Egri Útépítő Rt.

c) Dobó Katica út és köz felújítása

- Felújítás költsége: 17.339eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 5.484 eFt
 - szükséges saját erő: 11.856 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Egút Egri Útépítő Rt.

d) Katona József út felújítása

- Felújítás költsége: 24.869 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 8.350 eFt
 - támogatáshoz kapcsolódó saját erő: 16.519 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Strabag Rt.

e) Vároldal út felújítása

- Felújítás költsége: 14.085 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 3.938 eFt
 - szükséges saját erő: 10.147 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Salgó-Tempo Kft.

f) Erkel út felújítása

- Felújítás költsége: 35.691 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 119 eFt

- 2006. évre elnyert támogatás: 15.000 eFt
- szükséges saját erő: 20.572 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Egút Egri Útépítő Rt.

g) Ybl M. út felújítása

- Felújítás költsége: 19.832 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 9.234 eFt
 - szükséges saját erő: 10.598 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Strabag Rt.

h) Rózsafa út felújítása

- Felújítás költsége: 24.234 eFt
 - ebből 2005. évre elnyert támogatás: 11.320 eFt
 - szükséges saját erő: 12.914 eFt
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Strabag Rt.

- A program befejezési határideje: 2005. október 31.
- ***A program jelenlegi állása: A kivitelezés folyamatban van.***

8. Órhegy út felújítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Nógrád Megyei Területfejlesztési Támogatás TEKI
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. szeptember
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	2005.	
	Támogatási szerződés szerint	Ténylegesen felmerülő költségek
TEKI támogatás	32.391	32.082

Saját erő	6.109	3.565
Összesen	38.500	35.647

- program műszaki tartalma
 - Út alap újjáépítése,
 - aszfaltszönyeg terítés,
 - vízelvezetés rendezés
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Útkataszter Bt.
 - műszaki ellenőrzés: Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Kht.
 - kivitelezés: Egút Egri Útépítő Rt.
- A program befejezési határideje: 2005. október 31.
- *A program jelenlegi állása: A kivitelezés folyamatban van*

9. Rudolfi út felújítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Nógrád Megyei Területfejlesztési Támogatás TEKI
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005. szeptember
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	2005. eFt	
	Támogatási szerződés szerint	Ténylegesen felmerülő költségek
TEKI támogatás	16.000	16.000
Saját erő	6.795	6.610
Összesen	22.795	22.610

- program műszaki tartalma
 - út alap újjáépítése,
 - aszfaltszönyeg terítés,
 - vízelvezetés rendezés
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 1 db egyszerű eljárás tervekészítésre, nyílt eljárás a kivitelező kiválasztására
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - tervezés: Salgóterv Plusz Kft.
 - műszaki ellenőrzés: Útkataszter Bt.
 - kivitelezés: Strabag Rt.
- A program befejezési határideje: 2005. október 31.
- *A program jelenlegi állása: A kivitelezés folyamatban van*

10. Nagymező út felújítása

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) a Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. közreműködésével „2302 (Salgótarján- Kazár) és 23117 (Kazár-Salgótarján) jelű közutak fejlesztése, javítás Salgótarján – Kazár –Salgótarján útvonalon” címmel pályázatot nyújtott be a Regionális Operatív Programra (ROP). A pályázat eredményes volt.

- Finanszírozás szerkezete:

		eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	
ROP támogatás	463.000	
Saját forrás (UFCE)	52.000	
Összesen:	515.000	
Önkormányzati feladatok költsége pályázaton felül	10.000	

- A program befejezési határideje: 2006. november 30.
- *A program jelenlegi állása: Jelenleg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.*

11. Energiaaudit

- A pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: UNDP-2005. támogatás
- Finanszírozás szerkezete:

			eFt
Források	Energiacsökkentő beruházás megvalósulása esetén	Energiacsökkentő beruházás megvalósulása nélkül	
UNDP támogatás	2.000.000 (80%)	1.000.000 (40%)	
Saját erő	500.000 (20%)	1.500.000 (60%)	
Összesen	2.500.000	2.500.000	

- A program műszaki tartalma: a közoktatási intézményhálózaton belül az általános iskolák energiaauditjának elkészítése
- *A pályázat jelenlegi állása: Önkormányzatunk árajánlat alapján a SAVE-REMA Kft-vel szerződést kötött a pályázat elkészítésére.*

III. A VÁROS TERÜLETI SZEREPKÖRÉNEK FEJLESZTÉSE CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK:

1. „Üzleti infrastruktúra, innováció és humán erőforrás-fejlesztés a határ mentén” Phare CBC projekt

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: PHARE CBC
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2005.
- Finanszírozás szerkezete:

		eFt
Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	
PHARE	27.041	

Kormányzati	8.990
Saját erő	4.004
Összesen	40.035

- program műszaki tartalma:
A projekt célja olyan hosszú távú gazdaságélénkítő tevékenységek megalapozása, amely a Neogradiensis Eurorégió kiaknázatlan pozitív jellemzőire építve, határon átvívelő üzleti együttműködések megszervezésével növeli a térség gazdasági versenyképességét.
- Beruházás megvalósításának elemei, szereplői:
 - o közbeszerzési eljárások: 3 db egyszerű eljárás a tanulmányok elkészítésére
 - o szerződéses jogviszonyok:
 - gazdasági kooperációs lehetősége c. tanulmány.: apoka 2001 Kft.
 - Innovációt segítő tanulmány: Pannon Projekt Kft.
 - Képzési tanulmány: Euroscope Tender Kft.
- A program befejezési határideje: 2006. július
- **A program jelenlegi állása:**
A projekt megvalósítása folyamatban van. A három tanulmány elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott..
A tanulmányok elkészítésének határideje:
 - *képzési tanulmánykészítés: 2006. február 28.*
 - *innovációt segítő tanácsadási szolgáltatás c. tanulmány: 2006. április 30.*
 - *gazdasági kooperációs lehetőségek c. tanulmány: 2006. február 28.*

2. Salgótarján Többcélú Kistérségi Társulás: közoktatási feladatok, egészségügyi alapellátás, közös szilárd hulladékgyűjtés és -kezelés

- Pályázat benyújtásának éve: 2004
- Pályázati forrás megnevezése: Belügyminisztérium
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	
BM támogatás	34.400
Saját erő	0
Összesen	34.400

- *A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött, a feladatok teljesítése a kistérségi munkacsoporthoz került át.*

3. Magasból mentőgépjármű beszerzése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: TRFC
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	Támogatás szerződés szerint
TRFC támogatás	14.315

Egyéb állami támogatás	114.522
Saját erő	14.316
Összesen	143.153

- *A program jelenlegi állása: A program 2004.évben befejeződött.*

4. Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004
- Pályázati forrás megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
- Finanszírozás szerkezete:

	eFt
Megnevezés	
Támogatás	9.542
Saját erő	2.385,5
Összesen	11.927,5

- A program befejezési határideje: 2005. II. félév

A stratégiai célok megvalósítását segítő projektek

1. Salgótarján című turisztikai kiadvány és mellékletének elkészítése

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.
- Pályázati forrás megnevezése: Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács
- Támogatási szerződés megkötésének ideje: 2004. február 20.

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
NMTT támogatás	500.000
Saját erő	500.000
Összesen	1.000.000

A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött

2.. Iskolai könyvtárak ellenőrzése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004
- Pályázati forrás megnevezése: Oktatási Minisztérium , SZAK 2004
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
OM támogatás	580
Saját erő	0
Összesen	580

A város fenntartásában lévő általános és középiskolai könyvtáraknak közoktatási szakértők igénybevételével történő szakmai ellenőrzése.

A program jelenlegi állása: a program 2004. évben befejeződött

3. Pedagógiai program, Minőségirányítási program szakértése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Oktatási Minisztérium , SZAK 2004
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
OM támogatás	1.000
Saját erő	800
Összesen	1.800

Az óvodák és iskolák nevelési, illetve pedagógiai programjának módosításához és jóváhagyásához, minőségirányítási programjának jóváhagyásához szakértő igénybevétele

A program jelenlegi állása: a program 2004. évben befejeződött

4. Helyi önkormányzatok gyermek-és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítésére

- Pályázat benyújtásának éve:2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Gyermek-. Ifjúsági és Sportminisztérium - Belügyminisztérium
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
GYSM támogatás	2.000
Saját erő	1.400
Összesen	3.400

- A program tartalma: ifjúsági referens foglalkoztatása, valamint települési ifjúsági koncepció előkészítése (ifjúságkutatás)
A program jelenlegi állása: A program 2005. évben befejeződött.

5.Zászlófelvonási ünnepség megrendezése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Miniszterelnöki Hivatal
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
MeH támogatás	400
Saját erő	0
Összesen	400

A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött.

6.Európa-nap megrendezése

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Miniszterelnöki Hivatal
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
MeH támogatás	5.000
Saját erő	1.667
Összesen	6.667

A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött.

7.Európa-nap kommunikációja

- Pályázat benyújtásának éve:2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Miniszterelnöki Hivatal

- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
MeH támogatás	580
Saját erő	0
Összesen	580

A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött.

8.Helyi ifjúsági szolgáltató iroda létrehozása és működtetése

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.
- Pályázati forrás megnevezése: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - Belügyminisztérium
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
GYSM támogatás	3.000
Saját erő	600
Összesen	3.600

- program tartalma: Kommunikációs és infrastrukturális szolgáltatás fejlesztése, információs kalauz megjelentetése, tanácsadás
- A program jelenlegi állása: a program 2004. évben befejeződött*

9.Komplex ifjúsági program salgótarjáni fiatalok részére

- Pályázat benyújtásának éve:2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium - Belügyminisztérium
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
GYSM támogatás	2.500
Saját erő	0
Összesen	2.500

- program tartalma. Diákvezetők képzése, ifjúsági médiaprogram, mentálműhely prevenciós program, alacsony küszöbű veszélykereső program, „kiszálló” drogprevenciós program
- A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött.*

10. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	eFt
NKÖM támogatás		5.590
Saját erő		2.000
Összesen		7.590

- A program tartalma: A JAMK műszaki, technikai eszközfejlesztése, hangosítás, világosítás, színpad és nézőtér felújítás
A program jelenlegi állása: a program megvalósítása folyamatban van

11. Az Unió ifjú állampolgárainak találkozója

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Európai Unió (Európai Bizottság)
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	eFt
EU támogatás		2.565,5
Saját erő		0
Összesen		2.565,5

- program tartalma: A testvérvárosi és a salgótarjáni fiatalok tanulói kiselőadások, konzultációk, viták keretében dolgozták fel a közösségi témát, elkészítették egy képzeletbeli város makettjét.
A program jelenlegi állása: a pályázat elszámolását 2005. augusztusában megküldtük.

12. Európa –napok

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Miniszterelnöki Hivatal
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	eFt
EU támogatás		2.250
Saját erő		2.250
Összesen		4.500

- program tartalma: Munka-ünnepe – május 1. Salgótarjáni Majális „Majális kupa megrendezése
A program jelenlegi állása: A program 2005. évben befejeződött.

13. A salgótarjáni KEF a kábítószer probléma visszaszorításáért

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
GySM támogatás	1.200
Saját erő	240
Összesen	1.140

A program jelenlegi állása: A program 2004. évben befejeződött

14., „Diák Café” irodalmi kávéház diákalkotóknak

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Mobolitas
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Mobilitas támogatás	100
Saját erő	97,4
Összesen	197,4

- program tartalma: Salgótarján és trésége, illetve felvidéki magyar diák írók és költők bemutatkozását segítő irodalmi kávéház jellegű program

A program jelenlegi állása: A program megvalósítása folyamatban van

15. Diákönkormányzati hétvégék

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Mobilitas
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Mobilitas támogatás	300
Saját erő	230
Összesen	530

- program tartalma: interaktív előadások és gyakorlat-centrikus szekciók, melyek során a résztvevők elsajátíthatják mindazon ismereteket, melyek a hatékony részvételen alapuló iskolai és települési szintű közéleti munkához szükségesek

A program jelenlegi állása: A program teljesítése folyamatban van

16. Tanévnitó fesztivál

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Mobilitas

- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Mobilitas támogatás	100
Saját erő	85,5
Összesen	185,5

- program tartalma: salgótarjáni diákok bemutatkozása, kulturális és szabadidős programok
A program jelenlegi állása: A program megvalósult, a pályázat lezárása folyamatban van.

17.„Szinkron” a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda fejlesztési programja

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Mobilitas
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Mobilitas támogatás	3.217
Saját erő	1.537,8
Összesen	4.754,8

- program tartalma: a SITI fejlesztési programja (eszközbeszerzés, tanácsadás, folyóirat beszerzés)
A pályázat elbírálása folyamatban van.

18.Balázs János-szobor felállítása

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
NKÖM támogatás	900
Saját erő	6.100
Összesen	7.000

A program jelenlegi állása: A megvalósítás folyamatban van.

19. Kisértékű Tárgyi eszközök beszerzése

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: Mobilitas

- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	eFt
Mobilitas támogatás		100
Saját erő		50
Összesen		150

- program tartalma: a SITI részére sporteszközök és berendezési tárgyak beszerzése
A program jelenlegi állása: A program 2005. évben befejeződött.

20. Katasztrófavédelmi pályázat lakossági riasztó berendezésre

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: Biztonságos Magyarországért Közalapítvány
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	eFt
Támogatás		600
Saját erő		145
Összesen		745

A program jelenlegi állása: A program 2004.évben befejeződött.

Létesítmény és Sport Kht. által benyújtott pályázatok

Szabadidős sport rendezvények lebonyolítása:

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.
- Pályázati forrás megnevezése: Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	300
Saját erő	480
Önkormányzat által biztosított saját erő	200
Összesen	980

eFt

A program jelenlegi állása: A program 2004.évben befejeződött.

„Sporttelep kazánházának, zuhanyzóinak felújítása”

- Pályázat benyújtásának éve: 2003.
- Pályázati forrás megnevezése: GYSM
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	6.500
Saját erő	5.362
Összesen	12.862

eFt

- A program tartalma: Salgótarján, Tó-strand sportpálya öltözőépület I. emeleti vizesblokk kialakítása, és kazánház felújítása

A program jelenlegi állása: A program 2004.évben befejeződött

„Egyenlő esélyek a sportban és a sportért Salgótarjánban”

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: NFH
- Finanszírozás szerkezete:

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	10.680
Saját erő	2.670
- önkormányzat által biztosított saját erő:	
Összesen	13.350

eFt

- A program tartalma: Salgótarján, Sportcsarnok akadálymentesítése.

A program jelenlegi állása: kiviteli tervek elkészítése folyamatban van.

„XV. Vidám Vásár Sportnapok”

- pályázat benyújtásának éve: 2005.
- pályázati forrás megnevezése: Nemzeti Sporthivatal
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	100
Saját erő	255
összesen	355

- A program tartalma: XV. Vidám Vásár sportprogramjainak finanszírozása

A program jelenlegi állása: A program 2005. augusztus 19-21.-e között lezajlott.

Foglalkoztatási Kht. által benyújtott pályázatok

„Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Salgótarján és térségében”

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: HEFOP
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	53.000
Saját erő	0
Összesen	53.000

- A program tartalma: Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci (re) integrációja Salgótarján térségében
- A program befejezési határideje: 2006. április 1.
A program jelenlegi állása: folyamatban van.

„Szabad út”

- Pályázat benyújtásának éve: 2004.
- Pályázati forrás megnevezése: OBMB
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	4.417
Saját erő	491
Összesen	4.908

- A program tartalma: Közérdekű munkabüntetésre ítélt foglalkoztatása.
A program jelenlegi állása: A program 2005. évben befejeződött.

„Nyitott szemafor”

- Pályázat benyújtásának éve: 2005.
- Pályázati forrás megnevezése: FMM
- Finanszírozás szerkezete:

eFt

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint
Támogatás	50.000
Saját erő	0
Összesen	50.000

- A program tartalma: Forgalommal érintett vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítása és parlagfűtől történő mentesítése.
- A program befejezési határideje: 2005. október 31.
A program jelenlegi állása: A program folyamatban van.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Salgótarján, 2005. október 14.

Kovácsné Czene Csilla
alpolgármester

Méhes András
alpolgármester